

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

1 工 事 名 : 6-2 公共老丁目(補) 污水管渠築造工事

2 工事場所 : 上尾市老丁目南地内

3 工 種 : 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6 年 8 月 6 日から 令和 7 年 2 月 1 4 日まで	令和 6 年 8 月 6 日から 令和 7 年 3 月 2 5 日まで
契約金額 (税込)	4 3, 5 1 2, 7 0 0 円	4 5, 4 1 0, 2 0 0 円
工 事 概 要	試掘工 7箇所 污水管布設工(リブ付硬質塩化ビニル 管φ200mm) 293.2m 管路掘削 591.1m ³ 内副管 一箇所 取付管 28箇所	試掘工 9箇所 污水管布設工(リブ付硬質塩化ビニル 管φ200mm) 293.3m 管路掘削 621.9m ³ 内副管 1箇所 取付管 28箇所

5 変更理由

○工事請負契約締結後の試掘調査の結果、次のとおり変更する。

- ・現地の詳細調査の結果、横断する NTT 埋設管及び人孔と近接するガス管を確認するため、試掘箇所数を増工する。(試掘工+2箇所)
- ・事前調査及び試掘調査の結果、ガス管等の地下埋設物が支障となることから、管底高を深くし、マンホール位置を移動し管渠延長を変更する。(污水管布設工(リブ付硬質塩化ビニル管φ200mm)+0.1m)、(管路掘削 +30.8m³)
また、管底高を深くしたことにより内副管が必要となったことから追加する。
(内副管 1箇所)
- ・家の売買を検討している地権者が接続を見送ったことから取付管 1 箇所減工とし、本路線から接続を希望した地権者がいたことから取付管 1 箇所増工する。(取付管 ±0 箇所)
- ・工事請負契約締結後に、埋設企業者との立会いを行ったところ、管理図と現地で相違があったことから、追加試掘の協議・施工に時間を要した。
また、試掘調査の結果、線形検討に時間を要したことから工期を延長する。

当初：令和 6 年 8 月 6 日から令和 7 年 2 月 14 日まで

変更：令和 6 年 8 月 6 日から令和 7 年 3 月 25 日まで

以上により、増額し工期を変更する。