

変更理由書

(発注担当課：教育総務課)

- 1 工 事 名 ： 東町小学校教室等転用工事
- 2 工事場所 ： 上尾市立東町小学校
- 3 工 種 ： 建築工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5年11月29日から 令和 6年 3月19日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契約金額 (税込)	6, 9 3 0, 0 0 0円	6, 8 0 9, 0 0 0円
工 事 概 要	① 木製ロッカー背板厚さ20mm ② メタルモール3m ③ LAN配線	① 木製ロッカー背板厚さ 20mm→5.5mm ② メタルモール3m取り止め ③ LAN配線再利用 ④ アスベスト含有材の処分費：0.5 m ³

5 変更理由

① 当初計画では、背板 20 mmを使用する予定でしたが、壁に固定し、ランドセルを収納するなど、軽い荷物を保管するため、協議の結果、安全性及び耐久性に問題のない背板 5.5 mmに変更した。
② 当初計画では、露出配線の予定でしたが、天井材を取り外し、隠蔽配線を行うことができた為、メタルモール工事が不要になった。
③ 当初計画では、隠蔽配線の予定でしたが、天井材を取り外したところ、既存 LAN 配線がありましたので、LAN 配線を再利用した。
④ アスベスト含有調査（壁の塗料）を実施したところ、アスベストが含まれていることが判明した為、本工事に関わる箇所のアスベスト含有材処分費が追加になった。