

変更理由書

(発注担当課：教育総務課)

1 工 事 名 : 今泉小学校教室等転用工事

2 工事場所 : 上尾市立今泉小学校

3 工 種 : 建築工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 1 2 月 1 日から 令和 6 年 3 月 2 5 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 (税 込)	2, 8 3 8, 0 0 0 円	2, 5 8 5, 0 0 0 円
工 事 概 要	① 木製ロッカー背板厚さ20mm ② 天井点検口及び開口部補強 1 箇所 ③ コンセント用配線及びコンセント用配管の長さ コンセント用配線35m コンセント用配管35m	① 木製ロッカー背板厚さ 20mm→5.5mm ② 天井点検口及び開口部補強1箇所 取り止め ③ コンセント用配線及びコンセント用配管の長さ コンセント用配線 35m→15m変更 コンセント用配管 35m→7m変更 ④ アスベスト含有材の処分費：0.5 m ³

5 変更理由

- ① 当初計画では、背板 20 mmを使用する予定でしたが、壁に固定し、ランドセルを収納するなど、軽い荷物を保管するため、協議の結果、安全性及び耐久性に問題のない背板 5.5 mmに変更した。
- ② 天井周辺の厚鋼電線管を撤去する際、天井材を取り外し、管を撤去することができた為、天井点検口設置及び開口部補強を取り止めにした。
- ③ 当初計画では、露出配線の予定でしたが、天井材が取り外すことができた為、協議の結果、隠蔽配線にした。
- ④ アスベスト含有調査（壁の塗料）を実施したところ、アスベストが含まれていることが判明した為、本工事に関わる箇所のアスベスト含有材処分費が追加になった。