

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 配補令6-1(平塚)配水補助管布設工事

2 工事場所: 上尾市大字平塚地内

3 工 種: 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年8月6日 から 令和7年2月28日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	20,227,900 円	20,548,000 円
工事概要	鋳鉄管布設工 φ75 132.9m、φ100 7.2m 計 140.1m 材料 K 直管 φ75 2本 K 直管 φ100 2本 K 二受T字管 φ100×75 2個 K 継ぎ輪 φ100 4個 K 特殊押輪 φ75 10個 K 特殊押輪 φ100 13個 K ソフトシール仕切弁 φ100 1基 仕切弁筐 3組 K 短管1号 φ75 - ダクタイル仕切弁 φ75 - 洗浄弁筐 - GX フランジ付T字管 φ75×75 - 不断水割T字管 φ100×75 - 管工 鋳鉄管切断 φ100 8口 普通凍結工法(平成埋設管) φ100 1箇所 鋳鉄管吊込み据付(機械力) φ100 7.2m 撤去管吊上げ積込(鋳鉄管) φ100 7.2m 仮設給水工事 仮設管布設工 仮設ポリエチレン管布設工 φ75 144.6m	鋳鉄管布設工 φ75 136.3m、φ100 1.8m 計 138.1m 材料 K 直管 φ75 3本 K 直管 φ100 1本 K 二受T字管 φ100×75 1個 K 継ぎ輪 φ100 1個 K 特殊押輪 φ75 11個 K 特殊押輪 φ100 4個 K ソフトシール仕切弁 φ100 0基 仕切弁筐 2組 K 短管1号 φ75 1個 ダクタイル仕切弁 φ75 1基 洗浄弁筐 1組 GX フランジ付T字管 φ75×75 1個 不断水割T字管 φ100×75 1基 管工 鋳鉄管切断 φ100 3口 普通凍結工法(平成埋設管) φ100 0箇所 鋳鉄管吊込み据付(機械力) φ100 1.8m 撤去管吊上げ積込(鋳鉄管) φ100 1.8m 仮設給水工事 仮設管布設工 仮設ポリエチレン管布設工 φ75 154.0m

5 変更理由

請負契約締結後の試験掘りの結果、既設水道管の埋設位置が異なることが判明した。また、施工中においても給水管の位置が異なることが判明した。これらのことから、一部の配管を変更する必要が生じたため、該当する材料および管工を変更する。