

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 中分二丁目地内(県道さいたま鴻巣線、外3路線)導水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市中分二丁目地内
- 3 工 種: 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年10月3日 から 令和7年1月17日 まで	令和--年--月--日 から 令和--年--月--日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	10,742,600 円	11,330,000 円
	<div>鋳鉄管布設工 鋳鉄管布設工37.9m</div> <div>材料 GX直管 φ 1501本 GX曲管 φ 150×45°1個 GX両受曲管 150×45°1個 GX曲管 φ 150×90°- GX両受短管 φ 150- フランジ短管 φ 75×200-</div> <div>土工 舗装切断工t=3cm5m 舗装版掘削積込BH0.13m³2m² 掘削積込BH0.13m³1m³ 管路埋戻費 砂質土0.9m³ 発生土処理1m³ 上層路盤2m² アスファルト舗装工 3cm プライムコート2m²</div> <div>管工 切断・溝切り加工 φ 1503口 切断・溝切り加工 φ 15011口 溝切り加工 φ 1503口 GX挿口加工 φ 1503口 GX挿口加工 φ 20014口 GX異形管接合 φ 1506口 GX直管接合 φ 150-</div>	<div>鋳鉄管布設工 鋳鉄管布設工41.4m</div> <div>材料 GX直管 φ 1502本 GX曲管 φ 150×45°0個 GX両受曲管 150×45°0個 GX曲管 φ 150×90°2個 GX両受短管 φ 1501個 フランジ短管 φ 75×2001個</div> <div>土工 舗装切断工t=3cm12m 舗装版掘削積込BH0.13m³4m² 掘削積込BH0.13m³4m³ 管路埋戻費 砂質土3m³ 発生土処理4m³ 上層路盤4m² アスファルト舗装工 3cm プライムコート4m²</div> <div>管工 切断・溝切り加工 φ 1505口 切断・溝切り加工 φ 15015口 溝切り加工 φ 1500口 GX挿口加工 φ 1505口 GX挿口加工 φ 20015口 GX異形管接合 φ 1507口 GX直管接合 φ 1502口</div>

5 変更理由

請負契約締結後、鋳鉄管布設工の掘削の際、既存埋設物の占用深が竣工図と異なっており、配管変更が必要なことから、布設延長の延伸及び関連する材料、土工、管工の数量を変更するものです。