

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 6-2 公共地頭方 (補) 污水管渠築造工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字地頭方地内外
- 3 工 種 : 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6 年 1 0 月 3 日から 令和 7 年 3 月 2 5 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 (税 込)	3 8 , 1 8 9 , 8 0 0 円	4 4 , 7 0 5 , 1 0 0 円
工 事 概 要	工事延長：231.8m 污水管布設工 (リブ付硬質塩化ビニル管 φ 200mm) : 224.6m 交通誘導警備員：133人	工事延長：231.9m 污水管布設工 (リブ付硬質塩化ビニル管 φ 200mm) : 212.2m 交通誘導警備員：157人 [新規] 污水管推進工 (推進用硬質塩化ビニル管 φ 200mm) : 12.2m 鋼製ケーシング立坑工 (φ 1500mm) : 1基 開削水替工：(硬質塩化ビニル管 φ 150mm) 127.9m

5 変更理由

<p>○変更理由・内容</p> <p>1. 人孔 No. 113-2-10 の位置変更について 契約締結後の試掘調査の結果、ガス管が支障となるため、人孔の位置を変更する。</p> <p>2. 人孔 No. 113-2-10 ～ (既設) No. 113-3-1 区間の工法変更について 契約締結後の試掘調査の結果、既設埋設管位置が想定と異なり、アルミ矢板が施工できず土砂の流出の恐れがあることから、開削工法から推進工法に変更する。 污水管布設工 (リブ付硬質塩化ビニル管 φ 200mm) -12.4m、[新規] 污水管推進工 (推進用硬質塩化ビニル管 φ 200mm) +12.2m、鋼製ケーシング立坑工 (φ 1500mm) +1 基</p> <p>3. 人孔 No. 113-2-3 ～ No. 113-2-7 区間の水替工追加について 現場調査の結果、施工時の湧水を排水するための道路側溝等が無いことが判明した為、仮設排水管を新たに追加する。 [新規] 開削水替工 (硬質塩化ビニル管 φ 150mm) +127.9m</p> <p>4. 人孔 No. 113-2-7 ～ (既設) No. 113-3-1 区間の交通誘導警備員追加について 当初通行止めとして施工する予定であったが、隣接する民有地 (駐車場) を迂回路として通行する協力が得られたことから、交通誘導を行うための警備員を追加する。 交通誘導警備員 +24人 以上の結果、増額変更する。</p>
--