

## 変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 泉台二丁目地内(市道1043号線、外1路線)配水管布設工事

2 工事場所: 上尾市泉台二丁目地内

3 工 種: 土木一式  
(建設業法上の29分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年8月17日 から 令和5年1月13日 まで	令和4年8月17日 から 令和5年1月31日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	25,511,200 円	29,953,000 円
工 事 概 要	材料 GX DIP 曲管 φ 150×22 1/2° GX DIP 乙字管 φ 150×450 土工 地先境界ブロック 再利用設置 道路植栽 中木 支柱設置 中木 客土埋戻費 バックホウ0.13m <sup>3</sup> 客土(黒土) 地先境界ブロック撤去 再利用 枯損木処理 人力伐採 抜根除草 植込み地 支柱撤去 中木 エプロン撤去・設置 アルミ矢板建込工(両側分) アルミ矢板引抜工(両側分) 支保工 設置撤去 アルミ矢板及び支保工賃料 水替工 ポンプ運転 水替工 ポンプ据付・撤去	材料 GX DIP 曲管 φ 150×22 1/2° 2個 GX DIP 乙字管 φ 150×450 2個 土工 地先境界ブロック 再利用設置 5m 道路植栽 中木 2本 支柱設置 中木 2本 客土埋戻費 バックホウ0.13m <sup>3</sup> 0.3m <sup>3</sup> 客土(黒土) 0.3m <sup>3</sup> 地先境界ブロック撤去 再利用 5m 枯損木処理 人力伐採 2本 抜根除草 植込み地 1.5m <sup>2</sup> 支柱撤去 中木 2本 エプロン撤去・設置 7.2m アルミ矢板建込工(両側分) 244.9m アルミ矢板引抜工(両側分) 244.9m 支保工 設置撤去 244.9m アルミ矢板及び支保工賃料 1式 水替工 ポンプ運転 9.5日 水替工 ポンプ据付・撤去 1現場

## 5 変更理由

道路占用許可申請時、道路管理者より植樹帯2箇所の撤去及び設置の指示があったため、植樹帯及び境界ブロックの撤去・設置を追加する。

受注者との立会いによる現地確認の際、凍結位置直上に既設エプロンが位置することが判明したため、エプロンの撤去・設置を追加する。

試験掘りの結果、地下水位が高く、かつ配水管布設箇所では他企業埋設管の近接が判明し、占用位置を変更したため、材料を追加する。また、試験掘り時に他企業埋設管の埋戻し土が地下水と共に流れてきたため、土留工及び水替工を追加する。

並走する他企業埋設管の事前調査に時間を要し、山留施工への変更に伴い施工日数が増加したため、工期を延長する。