

変更理由書

(発注担当課：西貝塚環境センター)

- 1 工 事 名    :   焼却施設耐火物補修他工事(2号炉)
- 2 工事場所   :   上尾市西貝塚環境センター
- 3 工    種   :   機械器具設置工事  
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変   更   前	変   更   後
工       期	令和 - 年 - 月 - 日から 令和 - 年 - 月 - 日まで	令和 - 年 - 月 - 日から 令和 - 年 - 月 - 日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	金112, 200, 000円	金123, 310, 000円
工 事 概 要	—	① 焼却施設2号炉内で耐火物脱落が見受けられた為、施工範囲を追加追加施工範囲 ・ 燃焼室右側面壁 ・ 第一放射室前面水冷壁下部管寄せ  ②使用材料及び工費の増減 使用材料及び工費を増減した範囲 ・ 燃焼室前面壁 ・ ガス混合室マンホール部

5 変更理由

<p>工事契約締結後、焼却施設 2 号炉内の耐火物が当初施工範囲を超え、追加で脱落していた。脱落部を補修しないと焼却施設 2 号炉の運転が不可のため、施工範囲を追加する。</p> <p>また燃焼室前面壁とガス混合室マンホール部の施工において以下の通り使用材料及び工費に増減が生じた。</p> <p>(1)燃焼室前面壁（減額） 既設金物について受注者と協議し、一部流用可能と判断したため、材料費と工費を減額する。</p> <p>(2)ガス混合室マンホール部（増額） 強度を向上させるため、受注者と協議しアンカー金物の増設と使用するキャスタブルの材質を変更したため、材料費と工費を増額する。</p>
---