

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 : 5-20 市道30508号線 道路修繕工事
- 2 工事場所 : 上尾市上町二丁目地内
- 3 工 種 : ほ装
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年 7月 6日から 令和5年 9月29日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契 約 金 額 (税 込)	8,338,000 円	8,808,800 円
工 事 概 要	舗装版破碎 823m ² 殻運搬処理 41m ³ 不陸整正 823m ² 表層 823m ²	舗装版破碎 822m ² 殻運搬処理 62m ³ 不陸整正 822m ² 表層 822m ² (新規) 基層 (不整形部) 21m ³ 補足材 20m ²

5 変更理由

当初、全工区の既設舗装厚を 5cm として舗装版破碎と殻運搬処理の数量を計上していたが、施工箇所の一部で舗装厚が 10cm の箇所と、一部幹線道路との接続箇所では 2 層 12cm であることを確認した。このため、当初設計と既設舗装厚の差分について、舗装版破碎と殻運搬処理の数量を増工する。また、新設する舗装厚が 5cm となる箇所については、路盤が不足するため補足材を追加し、舗装 2 層施工となる幹線道路との接続箇所については、基層を追加する。