

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 : 5-38 市道1041号線外1路線 道路修繕工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字瓦葺地内
- 3 工 種 : ほ装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年 9月 5日から 令和5年11月30日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契 約 金 額 (税 込)	5, 049, 000 円	5, 215, 100 円
工 事 概 要	舗装版破碎 817㎡ As殻運搬処理 41㎡ 不陸整正 817㎡ 表層 817㎡	舗装版破碎 848㎡ As殻運搬処理 42㎡ 不陸整正 848㎡ 表層 848㎡

5 変更理由

 工事着手前の現地測量を行ったところ、枝線との接道部において、既設舗装部の端部に地先ブロックを確認した。当初計画の範囲で施工を実施すると既設舗装部の一部が狭い範囲で残存してしまい、ひび割れや穴の原因になりかねないことから、一体的に接道部との擦り付けを行う必要があるため、地先ブロックまで施工範囲を拡大し、増額変更を行う。