

## 変更理由書

(発注担当課：施設課)

1 工 事 名 : プラザ館1・2F空調設備更新工事

2 工事場所 : プラザ館

3 工 種 : 管工事  
(建設業法上の29分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6 年 1 1 月 1 9 日から 令和 7 年 3 月 2 8 日まで	令和 ー 年 ー 月 ー 日から 令和 ー 年 ー 月 ー 日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	1 0 , 9 7 8 , 0 0 0 円	1 0 , 6 1 5 , 0 0 0 円
工 事 概 要	① 空調設備工事（機械設備工事）  ② アスベスト調査・撤去  ③ 発生材処分費	① <u>空調設備工事（機械設備工事）</u> ・銅管・給水管の数量変更 ・ローリングタワー追加 ② <u>アスベスト調査・撤去</u> ・アスベスト調査・撤去取止め ③ <u>発生材処分費</u> ・撤去品処分費の数量変更

## 5 変更理由

請負契約締結後、契約（特記）に基づく現場詳細調査（既存機器調査・配管調査）を実施したところ、変更が生じたもの

- ① : 室内機の機種選定により、接続箇所の変更が生じたため、銅管・給水管の数量を変更した。  
 施工方法を検討した結果、室内機工事に外部足場が必要と判断し、ローリングタワーを追加した。
- ②③ : 室内機の機種選定により、アスベスト調査・撤去が不要となったため、アスベスト調査・撤去を取止め、撤去品処分費の数量を変更した。