

変更理由書

(発注担当課：施設課)

1 工 事 名 : 青少年センター空調設備改修工事

2 工事場所 : 青少年センター

3 工 種 : 管工事業
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6 年 9 月 1 8 日から 令和 7 年 1 月 3 0 日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契 約 金 額 (税 込)	4 2 , 5 7 0 , 0 0 0 円	4 1 , 8 9 9 , 0 0 0 円
工 事 概 要	1. ワイヤードリモコン (MAC系統) 11個 2. フェンスC(独立基礎、基礎回り補修共 3. 室外機基礎B (W3800) 4. 天井点検口 20個 5. 土質分析費	1. ワイヤードリモコン (MAC系統) 14個 2. フェンスC (既設基礎加工・打ち増し共) 3. 室外機基礎B (W4000) 4. 天井点検口 32個 5. 土質分析とりやめ

5 変更理由

請負契約締結後、契約に基づく現場詳細調査を実施したところ、変更が生じたもの。

1. マルチエアコンについて、選定機種 of 室内機 1 台での単独運転が可能であることが判明したことから、不要な居室の運転を避けるためリモコンを追加
2. フェンス C の独立基礎を撤去することで、隣接する市道に影響があることが発覚したことから、既存利用のうえ打ち増しすることに変更
- 3.4 室内外機回りの収まりの影響により保守点検及び臨機の対応が困難であることが発覚したことによる変更
5. 残土処分先変更に伴い不要となる分析費をとりやめ