

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: ニツ宮地内(市道30660号線)給水整備工事

2 工事場所: 上尾市ニツ宮地内

3 工 種: 管
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年9月10日 から 令和6年11月29日 まで	令和6年9月10日 から 令和6年12月27日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	6,160,000 円	6,468,000 円
工 事 概 要	開削縦断工 開削縦断工(材工) φ25 12.7m 開削縦断工(土工) 市 舗装道 16.2m	開削縦断工 開削縦断工(材工) φ25 20.2m 開削縦断工(土工) 市 舗装道 23.7m

5 変更理由

請負契約締結後、配水管布設工事において仕切弁の設置位置が変更になったことから、3件について開削縦断工を追加する。
当工事は、配水管布設工事完成後に施工する工事であり、配水管布設工事の工期延長に伴い、本工事においても工期を延長する。