

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 : 6-26 市道10587号線外1路線 舗装工事
- 2 工事場所 : 上尾市中分三丁目地内
- 3 工 種 : ほ装
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6年 7月 4日から 令和 6年 9月27日まで	令和 6年 7月 4日から 令和 6年10月31日まで
契約金額 (税込)	4,719,000 円	4,947,800 円
工事概要	舗装版切断(t=50) ・ ・ ・ 37 m 舗装版破碎(t=50) ・ ・ ・ 398 m ² 表層(t=50)(w>3.0) ・ ・ ・ 284 m ²	舗装版切断(t=50) ・ ・ ・ 16 m 舗装版破碎(t=50) ・ ・ ・ 364 m ² 表層(t=50)(w>3.0) ・ ・ ・ 249 m ² (新規) 舗装版切断(t=100) ・ ・ ・ 23 m 舗装版破碎(t=100) ・ ・ ・ 35 m ² 基層(t=50)(w≤3.0) ・ ・ ・ 35 m ² 表層(t=50)(w≤3.0)(タックコート) ・ ・ ・ 35 m ²

- 5 変更理由
- 舗装版切断工を実施した結果、不整形部①の舗装厚さが当初 t=5cm（1層）に対して、現況 t=10cm（2層）であることが判明した。このため、新たな材料の手配及び工事に時間を要することから工期の延長及び舗装工を増工する。