

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 : 市有水路2311号線排水路整備工事
- 2 工事場所 : 上尾市本町六丁目地内
- 3 工 種 : 土木一式工事
 (建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4年 7月 27日から 令和 4年 10月 14日まで	令和 -年 -月 -日から 令和 -年 -月 -日まで
契 約 金 額 (税 込)	3,432,000 円	3,356,100 円
工 事 概 要	工事延長L=47.75m 土工1式 舗装工1式 道路用鉄筋コンクリート側溝47m _____	_____
	集水桝1基 構造物撤去工1式	道路用鉄筋コンクリート側溝43m (新規) 管渠設置工 (Φ300) 5m _____

5 変更理由

<p>当水路内に保育園の出入り用通路が占用されており、当工事の側溝設置に支障となっているため、事前に保育園と協議し、工事施工前に撤去する方向で合意済みであった。</p> <p>しかし、契約締結後に保育園側より、保育園建設時に国費が使用されているため、国からの許可が得られないと撤去出来ないと相談があったため、出入り用通路を残置し、側溝にかわり管渠を布設し対応する。</p> <p>以上により数量の増減が生じるため変更する。</p>
