

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 ： (準) 原市沼川護岸整備工事
- 2 工事場所 ： 上尾市大字平塚・伊奈町大字小室地内
- 3 工 種 ： 土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4年12月28日から 令和 5年 3月24日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 5年 3月31日まで
契 約 金 額 (税 込)	6, 6 0 0, 0 0 0円	6, 5 8 6, 8 0 0円
工 事 概 要	土留設置工 一式 腹起設置工 20m H型鋼 (150×150×7×10) 20m	————— ————— H型鋼 (150×150×7×10) 0m 等辺山形鋼 (150×150×12) 20m

5 変更理由

当初、腹起設置工に親杭と同様のH型鋼（150×150）を使用する事で鋼材を効率的に使用できると考えたが、現場では、想定していたより軟弱地盤で足元が悪く対岸からの重機の吊り上げ作業が困難なため、作業性を考慮しより軽量でかつ構造上同等の耐力を有する等辺山形鋼（150×150）に変更する。また、鋼材の納品に想定以上の時間を有したため、あわせて工期の変更を行う。

