

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 ： 浅間川都市下水路改修工事
- 2 工事場所 ： 上尾市大字平方領々家・地頭方地内
- 3 工 種 ： 土木一式工事
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3年 9月 30日から 令和 4年 5月 31日まで	令和 3年 9月 30日から 令和 4年 6月 30日まで
契 約 金 額 (税 込)	203, 074, 300 円	207, 005, 700 円
工 事 概 要	工事延長L=101m 土工1式 函渠布設工97m 土留工342枚 (1=9. 0～10. 5m) 鋼矢板撤去26. 871t 山留材質料123日 仮設工1式 敷鉄板賃料197日	 鋼矢板撤去16. 421t 山留材質料166日 (新規) 盛替え梁打設工70. 8m3 仮設工1式 敷鉄板賃料239日

5 変更理由

隣接する家屋の基礎ブロックや土間コンクリート、外構（ブロック塀）にクラックや傾きが確認された。
このため、支保工（切梁）の解体に伴う山留壁（鋼矢板）の変位を抑えるため、コンクリート製の盛替え梁を設置するとともに、山留壁（鋼矢板）の残置延長も伸ばすこととする。このことに伴い、施工日数が増加することから、山留材質料および敷鉄板賃料を増とする。